

## Progetto con diagramma di Gantt

| Titolo attività                                     | Inizio | Fine | Durata (giorni) |
|---|--------|------|-----------------|
| Eliminazione infissi                                | 14/6   | 14/6 | 0,5             |
| Eliminazione sanitari, vasca e tubazioni            | 15/6   | 15/6 | 0,5             |
| Eliminazione pavimenti e 2 pareti                   | 17/6   | 19/6 | 4               |
| Pulizia generale e discarica                        | 20/6   | 20/6 | 0,5             |
| Realizzazione nuova parete                          | 20/6   | 20/6 | 0,5             |
| Impianto idraulico                                  | 21/6   | 21/6 | 1               |
| Impianto elettrico, condizionamento                 | 22/6   | 24/6 | 3               |
| Tiratura piani e massetto + asciugatura             | 25/6   | 1/7  | 7               |
| Piastrellatura                                      | 2/7    | 4/7  | 3               |
| Stuccatura e zoccolini                              | 5/7    | 5/7  | 1               |
| Montaggio sanitari, doccia, mobile bagno, contatore | 8/7    | 8/7  | 1               |
| Tiratura cavi elettrici e quadro di controllo       | 9/7    | 9/7  | 1               |
| Installazione infissi e porte                       | 10/7   | 10/7 | 1               |
| Preparazione fondi e Tinteggiatura                  | 11/7   | 13/7 | 3               |
| Lampadari e tende                                   | 16/7   | 17/7 | 2               |
| Mobili  | 18/7   | 19/7 | 2               |

